



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

(Reforma no prédio do Depósito Judicial da comarca de Mamanguape - PB)

ITENS	SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		30	60	90	120	150	180	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 413,00	R\$ 413,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 826,01
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%
		R\$ 4.093,65	R\$ 4.093,65	R\$ 4.093,65	R\$ 4.093,65	R\$ 4.093,65	R\$ 4.093,65	R\$ 24.561,90
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 2.597,56	R\$ 2.597,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.195,13
1.4	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	20%	20%	20%	20%	20%	0%	100%
		R\$ 17.309,10	R\$ 17.309,10	R\$ 17.309,10	R\$ 17.309,10	R\$ 17.309,10	R\$ -	R\$ 86.545,50
1.5	PAVIMENTAÇÃO	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
		R\$ -	R\$ 5.436,11	R\$ 5.436,11	R\$ 5.436,11	R\$ 5.436,11	R\$ 5.436,11	R\$ 27.180,53
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0%	33%	33%	33%	0%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.772,28	R\$ 6.772,28	R\$ 6.772,28	R\$ -	R\$ 20.316,85
1.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	0%	0%	33%	33%	33%		100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 62,85	R\$ 62,85	R\$ 62,85	R\$ -	R\$ 188,55
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	20%	20%	20%	20%	0%	100%
		R\$ 1.259,40	R\$ 1.259,40	R\$ 1.259,40	R\$ 1.259,40	R\$ 1.259,40	R\$ -	R\$ 6.297,00
1.9	PINTURAS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.713,07	R\$ 13.713,07
1.10	REVESTIMENTO	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%
		R\$ -	R\$ 2.924,79	R\$ 2.924,79	R\$ 2.924,79	R\$ 2.924,79	R\$ -	R\$ 11.699,16
1.11	ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,26	R\$ 411,26	R\$ 822,52
1.12	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.144,05	R\$ 2.144,05
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%

		R\$ 266,78	R\$ 266,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,56
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 4.108,05	R\$ 4.108,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.216,10
2.3	MOVIMENTO DE TERRAS	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 2.646,63	R\$ 2.646,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.293,26
2.4	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	20%	20%	20%	20%	20%	0%	100%
		R\$ 2.421,49	R\$ 2.421,49	R\$ 2.421,49	R\$ 2.421,49	R\$ 2.421,49	R\$ -	R\$ 12.107,46
2.5	PAVIMENTAÇÃO	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.957,23	R\$ 5.957,23	R\$ 11.914,45
2.6	COBERTA	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.156,61	R\$ 10.156,61	R\$ -	R\$ 20.313,23
2.7	REVESTIMENTO	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%
		R\$ -	R\$ 1.304,37	R\$ 1.304,37	R\$ 1.304,37	R\$ 1.304,37	R\$ -	R\$ 5.217,48
2.8	ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,61	R\$ 1.969,61	R\$ 3.939,23
2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	20%	20%	20%	20%	20%	0%	100%
		R\$ 1.609,54	R\$ 1.609,54	R\$ 1.609,54	R\$ 1.609,54	R\$ 1.609,54	R\$ -	R\$ 8.047,72
2.10	PINTURAS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.517,56	R\$ 6.517,56
2.11	SERVIÇOS DIVERSOS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,04	R\$ 592,04
2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0%	33%	33%	33%	0%	100%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,94	R\$ 1.340,94	R\$ 1.340,94	R\$ -	R\$ 4.022,82
	TOTAIS MENSAIS	R\$ 36.725,21	R\$ 46.390,48	R\$ 44.534,52	R\$ 54.691,14	R\$ 63.029,24	R\$ 40.834,57	R\$ 286.205,16
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 36.725,21	R\$ 83.115,69	R\$ 127.650,21	R\$ 182.341,35	R\$ 245.370,59	R\$ 286.205,16	

Eng.º Francisco José de Figueiredo Leitão
Gerente de Engenharia e Arquitetura
Eng. Civil - CREA nº 1619095653
Mat. 476.436-6

Eng.º Wilquer Alves
Eng. Civil - CREA nº 1619095653
Mat. 471.733-3